

Số: /UBND-HC

Tân Hồng, ngày tháng năm 2021

V/v báo cáo tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong điều kiện vừa thực hiện mục tiêu phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: Sở Xây dựng

Tiếp nhận Công văn số 1370/SXD-KT&VLXD ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Sở Xây dựng, V/v báo cáo tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong điều kiện vừa thực hiện mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng, tiến độ giải ngân theo kết hoạch. Qua kiểm tra, rà soát; Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng báo cáo cụ thể như sau:

**1. Tình hình tổ chức, thực hiện chuẩn bị các dự án:** Tại thời điểm báo cáo, có 11 dự án đang thực hiện chuẩn bị dự án. Trong đó, mức độ công việc hoàn thành, cụ thể như sau:

<b>T T</b>	<b>Tên công việc</b>	<b>Số lượng (dự án)</b>	<b>Hoàn thành/Chưa hoàn thành</b>	<b>Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch (ngày/tháng/năm )</b>	<b>Tiến độ dự kiến hoàn thành (ngày/tháng/năm)</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dự án đang tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	02	Hoàn thành	20/8/2021	10/9/2021
2	Dự án đang tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi	08	Chưa hoàn thành	31/8/2021	10/9/2021
3	Dự án đang xem xét phê duyệt hoặc quyết định đầu tư xây dựng	01	Chưa hoàn hành	20/8/2021	01/9/2021

**2. Tình hình tổ chức, triển khai, thực hiện các dự án từ công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng:**

Tại thời điểm báo cáo, có 13 dự án đang tổ chức, triển khai, thực hiện dự án đến bước lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Trong đó, mức độ công việc hoàn thành cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Tên công việc</b>	<b>Số lượng (dự án)</b>	<b>Hoàn thành/Chưa hoàn thành</b>	<b>Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch (ngày/tháng/năm )</b>	<b>Tiến độ dự kiến hoàn thành (ngày/tháng/năm)</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

TT	Tên công việc	Số lượng (dự án)	Hoàn thành/Chưa hoàn thành	Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch (ngày/tháng/năm)	Tiến độ dự kiến hoàn thành (ngày/tháng/năm)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dự án đang tổ chức lập thiết kế, dự toán xây dựng sau thiết kế cơ sở	01	Chưa hoàn thành	16/8/2021	20/8/2021
2	Dự án đang tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng sau thiết kế cơ sở				
3	Dự án đang phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng sau thiết kế cơ sở				
4	Dự án đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	03	Chưa hoàn thành	20/8/2021	25/8/2021
5	Dự án/Gói thầu đang lựa chọn nhà thầu	11	Chưa hoàn thành	30/8/2021	15/9/2021

**2.2. Tình hình tổ chức, triển khai, thực hiện các dự án đã khởi công xây dựng công trình (bao gồm các công trình đã khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2021)**

- Tại thời điểm báo cáo, có 41 công trình/gói thầu đã khởi công xây dựng. Trong đó, có 34 đang thi công và có 07 tạm ngừng thi công.

- Tổng kinh phí thực hiện: 170,540 tỷ đồng (theo quyết định đầu tư).

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng trung bình tính đến ngày báo cáo: 22,5/86,853 tương đương **25,9%**.

- Dự kiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng trung bình tính đến ngày 30/9/2021: 55,584/86,853 tương đương **64%**.

**3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn chính dẫn đến tiến độ đầu tư xây dựng, tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch, nhất là khó khăn do tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp**

(Chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm)

**4. Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, tiến độ giải ngân nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh Covid-19.**

(Chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm)

Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng báo Sở Xây dựng nắm, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT + NC (T.N.Khang).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Văn Nhã**